

作業報告書

案件名：AAP周南原発電所

報告日：2019/ 9 /20



内 容

スクリー杭打設

写真：中央から北西向き



内 容

南側エリア

杭打ち 7 割終了

写真：中央から東南向き



内 容

アルミ架台

一部架台仮組み立て

次週、モジュール運搬路

確保しながら架台組み立て

9/25 パワコン 納品あり