

作業報告書

案件名：AAP周南原発電所

報告日：2019/9/27

内容

架台仮置き場所
以外の杭打ちは
終了予定。

青枠9/25まで
赤枠9/27まで

内容

AM9:00
現地状況 東側奥

内容

小型クローラ運搬機
にてエリア内運搬

図面の杭位置への
仮差し込み

内容

杭打ち作業①
小型クローラ運搬機
にてエリア内運搬

オーガにて杭打ち

内容

杭打ち作業②

内容

デルタ電子製
パワコン荷受
(AM10:00)
RPI50A_120
台数14台

倉庫にて保管
11月上旬出庫予定

