

作業報告書

案件名：AAP周南原発電所

報告日：2019/11/15



内 容

キュービクル基礎

型枠組み



内 容

東側進捗状況

架台組立て60%

パネル設置 未



内 容

パワコン基礎

型枠組み



内 容

西側進捗状況

架台組立て80%

パネル設置10%



内 容

東側進捗状況

架台組立て60%

パネル設置 未

内容

次週 キュービクル搬入、引込柱搬入

耐圧試験日：12/25、予備日12/26

仮連系日：2010/1/10 予備日1/11