

# 作業報告書

案件名：AAP周南原発電所

報告日：2019/11/29

内容

北西側進捗状況①



内容

東側状況①



内容

北西側進捗状況②



内容

水路より東側  
架台組立て90%  
パネル設置30%



内容

水路より西側  
運搬用通路確保分  
架台組立て。



内容

今週も主に配線工事  
となりました。

その他工程の通り

12/3倉庫よりパワコン搬出

12/4キュービクル据付

〃 引込コン柱建柱

