

# 作業報告書

案件名：AAP周南原発電所

報告日：2019/12/13

内 容

パソコン設置完了

入口箇所 8 台

1/20迄屋根設置



内 容

水路より東側

パネル設置状況

95%



内 容

入口付近の最終

杭打ち、架台組立て



内 容

水路より東側

パネル設置状況②



内 容

北西側パネル設置状況

95%



内容

全体で90%の進捗

工程表の通り

12/25検査、耐圧試験

