

作業報告書

案件名：AAP周南原発電所

報告日：2019/10/4



内 容
架台が接触しそうな
場所を重機にて
削り。①



内 容
重機通過用運搬路
以外の杭打ちは
終了。

(写真)
仮設前から東向き



内 容
架台が接触しそうな
場所を重機にて
削り。②



内 容
重機通過用運搬路
以外の杭打ちは
終了。

(写真)
中央から東向き



内 容
重機通過用運搬路
以外の杭打ちは
終了。

(写真)
仮設前から北向き



内 容
コンクリート橋
の補強。

鉄板を引いて使用
していたが、
鉄筋なしのため
念のため補強。

来週より架台組み立て