



作業報告書

案件名：AAP周南原発電所

報告日：2019/11/8

内 容	内 容	内 容	
	水路より南側を 架台組立てと モジュール配置を 同時進行		現況③

内 容	内 容	内 容	
	現況① 		来週から増員に より作業

内 容	内 容
	現況② 仮連系日変更について 2019/12/17→2020/1/10 受電開始日 2020/1/10 売電開始起算日 2020/2/1 ※高圧案件の為、受電開始日から売電開始まで2週間必要です。 11/8 中国電力 確認済