

工 事 工 程 表

2019/10/4 更新

No.	工事名 AAP周南原発電所 電気設備工事	工事箇所 山口県周南市原	工期 (令和元年6月20日～令和元年12月30日)	
-----	----------------------	--------------	---------------------------	--

工 事 項 目	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月			
ミーティング 毎週水曜日 9:00～9:30							19 25 2 9 16 23 30	6 13 20 26	4 11 18 25						
周南市原発電所															
架台搬入・設置								8/29 9/6架台搬入～設置(8/29～草刈、墨出し)							
パネル搬入・取付(サンテック 単320w)									パネル10/17,10/24搬入 監視装置 10/25納品						
パワコン(デルタ)							9/25 搬入・倉庫仮置								
中電(変成器・計器)要求・耐圧試験									配線・耐圧試験						
発電所 連系									キュービクル手配済→入庫済						
その他							9/4 AM現場事務所設置→9/6に変更								

高圧変更 中国電力本社 送電カンパニー(運営グループ)